

## Raadsinformatiebrief

**Onderwerp** : Transferium Kinderdijk - update voortgang

**Aanleiding** : Aanpassing planning

**Datum** : 22 augustus 2023

**Portefeuillehouder** : wethouder R. Pardo Kruidenier

**Schrijver** : P.C. Verhoef

---


Geachte leden van de gemeenteraad,

U ontvangt deze raadsinformatiebrief naar aanleiding van de gewijzigde planning betreffend het project transferium Kinderdijk.

Op 20 juni 2023 heeft u het uitvoeringskrediet voor de aanleg van het transferium Kinderdijk beschikbaar gesteld. Naast het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet heeft u tevens op 20 juni 2023 een motie aangenomen waarin besloten is dat er vooruitlopend op de daadwerkelijke aanleg van het transferium, eerst een sluitende businesscase moet liggen waarover uw raad geïnformeerd zal worden.

Daarnaast heeft wethouder Pardo Kruidenier toegezegd om bij wijzigingen van het gepresenteerde in het raadsvoorstel van 20 juni 2023, u te informeren via deze raadsinformatiebrief. Op dit moment is er aanleiding om u te informeren over de gewijzigde planning.

Er wordt nog uitvoerig overleg gepleegd met het waterschap Rivierenland waarbij de gemeente Alblasserdam eerst een ontwerp principeakkoord wil voordat we de vergunningsaanvraag indienen. Vanuit de keur van het waterschap Rivierenland wordt nu door het waterschap gevraagd om de projectlocatie boven het zogenaamd "profiel van vrije ruimte" aan te leggen waardoor de locatie variërend van 0,5 meter tot 2,5 meter moet worden opgehoogd. Dit overleg vergt meer tijd dan voorzien. De projectlocatie ligt gedeeltelijk aan drie zijden in de kernzone van de primaire waterkering waardoor er aan veel eisen en randvoorwaarden voldaan moet worden alvorens er een ontwerp principeakkoord door het waterschap zal worden afgegeven.



Projectlocatie met daarbij de kernzone (geel gemarkeerd) van de primaire waterkering.

Direct na het zomerreces is door het projectteam de balans opgemaakt hoe we er qua voortgang nu voorstaan. Hierbij is geconstateerd dat door de langdurige complexe ontwerpafstemming met het waterschap de mijlpaal, "maart 2024 operationeel", niet meer haalbaar is. Het principeakkoord van het waterschap is cruciaal in de verdere voorbereiding richting de aanbesteding. Na dit principeakkoord kunnen er pas met voldoende zekerheid vergunningen aangevraagd en de Ruimtelijke Procedure (bestemmingsplanwijziging) opgestart worden.

Tevens is dit principeakkoord nodig om de engineering van de nutsbedrijven te kunnen opstarten. Door de eisen en randvoorwaarden die gesteld worden aan de projectlocatie op basis van de legger van het waterschap Rivierenland zal het principeakkoord duidelijk maken welke impact dit heeft op de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

In het eerst komend Bestuurlijk Platform Kinderdijk d.d. 13 september as. zal wethouder R. Pardo Kruidenier de voortgang met hoogheemraad C. Romijn bespreken.

Naar aanleiding van voorgaande is er een inschatting gemaakt hoeveel tijd we nog nodig hebben om samen met het waterschap tot een principeakkoord te komen. Met deze inschatting is de planning aangepast. Hiermee is er een nieuwe planning ontstaan waarbij de volgende mijlpalen zijn ontstaan.

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Start aanbesteding       | 10 januari 2024  |
| 2. Start uitvoering         | 19 maart 2024    |
| 3. Transferium operationeel | 30 augustus 2024 |

Dit betekent uiteraard dat u vóór 10 januari 2024 geïnformeerd zal worden over een sluitende businesscase. En daarbij dat de huurovereenkomst met het Wereld Erfgoed Kinderdijk op orde is.

Verder zal er voor het seizoen 2024 gebruik gemaakt worden van het huidige parkeerterrein Zuiderstek. Dit is afgestemd met de projectleider Havengebied die de bouwlocatie begeleid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

De secretaris  
S. van Heeren

De burgemeester  
J.W. Boersma