

Raadsinformatiebrief

Onderwerp: : Afronding restauratie Molen Souburgh
Aanleiding : Toezegging rapportage bij afronding project
Datum : 17 November 2020
Portefeuillehouder : A. Kraijo
Schrijver : A. ter Huurne

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 14 november 2017 heeft u een krediet verleend van 750.000 euro voor het restaureren van Molen Souburgh. Op 11 september 2020 is de molen officieel geopend.

Hierbij ontvangt u de eindrapportage van de uitvoering van de restauratie.

Doel van het project

Het restaureren van Molen Souburgh.
In 2019 is het doel uitgebreid met het aanleggen van een toegangsweg.

Projectorganisatie

De restauratie is uitgevoerd in opdracht van de SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden). De SIMAV heeft een efficiënte projectorganisatie die gerund wordt door deskundige vrijwilligers. Het project is vanuit onze organisatie begeleid door een projectleider, bijgestaan door een externe molendeskundige.
De samenwerking tussen alle betrokkenen is naar tevredenheid van een ieder verlopen.

Financiën

Van het beschikbaar gestelde krediet van € 750.000 is tot en met 2019 € 457.000 besteed. Het resterende budget is overgeheveld naar 2020. De verwachting is dat het krediet kan worden afgesloten met een resterend budget van ca. € 50.000. Het definitief afsluiten van het krediet zal plaatsvinden in de jaarrekening 2020.

Voor de aanleg van de toegangsweg heeft de gemeente een subsidie ontvangen van het Regionaal fonds stimulering recreatie, toerisme en cultureel erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk tot het bedrag van de aanleg van de toegangsweg (40.500 euro).

Planning

De doorlooptijd van de restauratie zou ca 12 maanden bedragen. De startdatum was afhankelijk van de doorlooptijd van de vergunning en de totstandkoming van de nieuwe overeenkomsten.

Tijdens de voorbereidingen van de restauratie ontstond het idee om de toegankelijkheid van de molen te optimaliseren door een aparte toegangsweg aan te leggen naar de molen. Tijdens de uitwerking was het noodzakelijk om de start van de restauratie aan te houden. Eerst was duidelijkheid nodig over de route van het bouwverkeer en de financiering van de weg.

De restauratie is uiteindelijk gestart in mei 2019 en is afgerond in september 2020.

Communicatie

Als raad bent u tussentijds al volgt geïnformeerd:

23-04-2013	Raadsinformatiebrief	Voortgang restauratie van de Molen Souburgh
22-05-2013	Raadsmemo	Molen Souburgh
10-12-2013	Raadsmemo	Voortgang restauratie van de Molen Souburgh
08-07-2014	Raadsmemo	Voortgang restauratie van de Molen Souburgh
23-10-2014	Raadsmemo	Proces restauratie Molen Souburgh
12-06-2015	Raadsmemo	Voortgang restauratie van de Molen Souburgh
05-01-2016	Raadsinformatiebrief	Uitkomst gesprekken over de restauratie
07-10-2016	Raadsmemo	Bouwtechnische QuickScan Molen Souburgh
08-11-2016	Mondeling in de raad	Toezegging wethouder over financiën
16-05-2017	Raadsinformatiebrief	Stand van zaken Molen Souburgh
14-04-2017	Raadsvoorstel	Kredietaanvraag restauratie Molen Souburgh
09-04-2019	Raadsinformatiebrief	Toegankelijkheid Molen Souburgh
01-09-2020	Raadsmemo	Opening molen Souburgh

De SIMAV zal de raadsleden uitnodigen om in kleine groepen de molen te bezichtigen met uitleg van de molenaar, zodra dit mogelijk is qua corona-maatregelen.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 14 november 2017 heeft de portefeuillehouder toegezegd zich in te zetten voor een leerwerktraject tijdens de restauratie en de mogelijkheid te onderzoeken van het vergroten van de toegankelijkheid. Tijdens de uitvoering heeft inderdaad iemand meegelopen als leerwerktraject. Het vergroten van de toegankelijkheid is gelukt door het aanleggen van de toegangsweg.

Resultaat

Met het herstel van de molen is een bijzonder stuk cultuur- historie voor Alblasserdam gered en heeft de molen weer een actieve functie ten behoeve van de gemeenschap.



In de bijlage vind u het fotoverslag van de restauratie, opgesteld door de SIMAV.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris
S. van Heeren

de burgemeester
J.G.A. Paans

Bijlage 1: Fotoverslag restauratie molen Souburgh