













Projectnaam: December Huis vd Samenleving 2019		Voortgangsrapportage		Opsteller: H.Koevoet Documentnummer: 2.0	
FASE: Initiatief 		Definitie 		Ontwerp 	
		Voorbereiding 		Realisatie 	
BEREIKT IN DE AFGELOPEN 8 WEKEN			BELANGRIJKE MOMENTEN IN DE KOMENDE 8 WEKEN		
<ul style="list-style-type: none"> -'Rondje Bouwput ' medewerkers en partners -Directieleveringen o.a. deel losse inrichting en keuken inkopen (bureau's: 2e kans) -Raadsvoorstel en -besluit Huis en Plein -Verdere afspraken met en door partners -Verdere acties m.b.t. pand Bibliotheek -Gratis (duurzaam) stoelen Gem Hoekse Waard o.a. ten behoeve van commissie ruimte en vergaderruimte presidium 			<ul style="list-style-type: none"> -Afronden engineering klimaatinstallatie -Verfijnen en afronden huurovereenkomsten partners -Verdere besprekingen samenwerken en dienstverlening van het Huis -Voorbereidingen van project naar beheer iom SCDrechtsteden -Voorbereiden en aanbesteden RaadHuisPlein/Hstraat -Projectteam voor dossier 'bereikbaarheid' vaststellen en iom betrokkenen aangepast ontwerp (laten) maken -Keuze raadstafel stoelen 17 dec. 		
PROJECTBEHEERSING   			ISSUE /OBSTAKEL; MAATREGEL/ ACTIE; WIE / WANNEER		
<u>Geld</u> 			<p>De risicoraming is geactualiseerd. Zie Raadsvoorstel en besluit 26/11 Aspect Financien staat weer op 'groen' doordat de post onvoorzien verhoogd is door het samenvoegen van de beschikbare kredieten</p> <p>De algemene beheersmaatregelen blijven bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Strakke sturing op meerkosten; -Zoeken naar optimalisaties mbt inrichting van het huis -Scherp inkopen directe en indirecte investeringen Plein en Havenstraat -Zoeken naar dekking binnen bestaande budgetten; 		
<u>Organisatie</u> 					
<u>Tijd</u> 					
<u>Informatie</u> 					
<u>Kwaliteit</u> 