

Technische vragen bij Raadsvoorstel Aanvullend krediet zwembad Blokweer

Nr.	Vraag	Partij	Antwoord
1	In een duidelijke tijdslijn aan te geven wanneer precies de feiten/omstandigheden zich voordeden die geleid hebben tot de in de AAKZ beschreven meerkosten;		<p>26-04-23 Beslist de stuurgroep onderstaande punten, om de aannemer de noodzakelijke richting te geven van het te renoveren bassin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegbare zwembad bodem te vervangen voor een nieuwe bodem - Tegels toe te passen i.p.v. PVC liner <p>28-06-23 Wordt de definitieve calculatie van de aannemer gedeeld met de stuurgroep. Hierna vinden meerdere onderhandelingsgesprekken plaats. Als eindresultaat hiervan, treft u per onderdeel de meerprijs t.o.v. het begin krediet van 27-09-22, zoals beschreven in het raadsvoorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegbare vloer 250.000 - Tegels 60.000 - Meerwerk 123.000 - Besparingen -170.000 - Langere doorloop bouwteam 121.000 - Extra verduurzaming door deken 65.000 - Naar voren halen van onderhoud 150.000 - Verbetering bedrijfsvoering (niet strikt noodzakelijk) 50.000 <p>30-06-23 Ontvangt de gemeente de verlening van de SPUK aanvraag, de aanvraag hiervoor is gedaan voor 1 maart 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPUK subsidie bedraagt 200.000 minder dan vooraf voorzien (68% i.p.v. 100% BTW teruggaven) <p>12-07-23 Geeft de stuurgroep, op voorbehoud van het raadsbesluit, opdracht richting de aannemer.</p> <p>14-07-23 Geeft de stuurgroep separaat opdracht voor:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Extra verduurzaming door afdekdeken 65.000 - Naar voren halen van onderhoud 150.000
2	Welke personen en op welk moment daarover zijn geïnformeerd;		<p>De stuurgroep beslist conform de kaders en het krediet, zoals afgegeven door de raad op 27-09-22. Een belangrijk kader vanuit het raadsvoorstel is een spoedige oplevering van het zwembad. Om deze reden besluit de stuurgroep, in de vakantieperiode op 14-07-23, op voorbehoud van de raadbeslissing, opdracht te geven om zo doende geen vertraging op te lopen.</p> <p>Stuurgroep renovatie zwemblad Blokweer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wethouder - Gemeentesecretaris - Ambtelijk opdrachtgever (hoofd buitenruimte) - Financieel adviseur - Juridisch Controller - Communicatieadviseur <p>29-08-23 Heeft het college besloten het raadsvoorstel door te zetten naar de raad.</p>
3	Welke personen en op welk moment bij de besluitvorming tot het uitgeven van extra geld betrokken zijn geweest, dan wel hierover geconsulteerd of geïnformeerd zijn.		<p>Zie antwoord op vraag 2. Op dit moment zijn de projectkosten nog binnen het verstrekte krediet, de raad beslist op 03-10-23 over het extra krediet.</p>